

1.3.2	Оргтехника	ед.	24	3	3763	259	3763	259	-3504	Приобретение орг. техники планируется во втором полугодии 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Оборудование очистных водопроводных сооружений	ед.	49		6642		6642		-6642	Приобретение спец. техники и оборудования планируется во втором полугодии 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
II.	Водоотведение всего, в том числе:				97295	1179	97295	1179	-96116		-	-	-	-	-	-	-
2.1	Капитальный ремонт напорного коллектора ф 820 мм от ГКЭС до канализационных очистных сооружений, приводящий к увеличению стоимости основных средств	км	0,79	0,02	43170	1045	43170	1045	-42125	Работы по капитальному ремонту коллектора, ведутся, сдача объекта в эксплуатацию планируется в октябре 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Приобретение спец. техники и оборудования	ед.	4	2	54125	134	54125	134	-53991	Приобретение спец. техники и оборудования планируется во втором полугодии 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:				973092	1546	973092	1546	-971546		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации



О.В.Кунисова

Показатели эффективности, надежности и качества ²	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
I. Водоснабжение:					
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	2	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,3	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,1	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	-	100	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	1916,79	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.
II. Водоотведение:					
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,5	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г. Приобретение спец.техники, орг.техники и оборудования планируется во втором полугодии 2016 г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,4	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	-	100	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	240,79	-	-	Работы по реконструкции и кап.ремонту ведутся, сдача объектов в эксплуатацию планируется в октябре - декабре 2016 г.