

Приложение 4  
к Правилам  
утверждения инвестиционных программ (проектов)  
субъекта естественной монополии, их корректировки,  
а так же проведения анализа информации  
об их исполнении.

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционного проекта  
за первое полугодие 2016 года (оперативные данные)

Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза.

Подача технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам.

Приказ Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области.

"Об утверждении инвестиционной программы на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза по подаче технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам на период с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2021 г., №32-ОД от 01 марта 2016 г.

Информация о реализации инвестиционной программы(проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге.																		
№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы (проекта)	Ед. измере ния	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге.		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Не регулируемая (иная) деятельность	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	План	Факт	Отклоне ние	Причины отклонения	План	Факт	План	Факт
I.	Водоснабжение всего, в том числе:		-	-	71,0	0	71,0	0	-71,0		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Приобретение компрессора воздушного "IVT" AC-50K	ед.	1		71,0		71,0		-71,0	Приобретение компрессора запланировано на второе полугодие	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>					71,0	0	71,0	0	-71,0		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации



О.В.Кузнецова

Показатели эффективности, надежности и качества <sup>2</sup>	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества %	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
<b>I. Водоснабжение:</b>					
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	-	-	-	-	
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	-	0,027 тыс. кВт	-	-	Приобретение оборудования планируется во втором полугодии 2016 г.
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	0,23.	-	-	Приобретение оборудования планируется во втором полугодии 2016 г.

Руководитель организации  О.В.Кузнецова